

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

کل عملکرد سال ۱۴۰۰ (سه ماهه اول)

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	۲۷,۲	۲۱,۹۳۲	80.6
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۹۲,۳۲	۱۲,۰۷۸	13.08
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	۸۸,۴	۱۴,۹۵۹	16.92
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۶۹۰۰	-	
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	۶۳۲۴	-	
حفر چاه	حلقه	۲۸	۲	7
تجهیز چاه	حلقه	۵۶	۲	3.6
ایستگاه پمپاژ	باب	-	۱	
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	۳۷,۳	۲۰,۱۸۶	54.11
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۶,۹۱	۰,۲۸۶	4.1
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	۱۲۰۰	-	
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	۱۵۰۵۰۰	-	