

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی  
 عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1398 ( سه ماهه چهارم )

الف ( بخش روستایی ) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	153.83	65.3	42.45
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	140.5	88.4	62.92
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	224	105.2	46.96
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	5600	2260	40.36
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	5600	2260	40.36
حفر چاه	حلقه	50	14	28.00
تجهیز چاه	حلقه	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	17	11	64.71
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	-	-	-
اجرای خطوط انتقال	کیلومتر	-	-	-
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	مترمکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	مترمکعب	-	-	-

الف ( بخش شهری ) :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
-----	-----------	--------------------	-------------	-------------

65.6	118.66	181	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه
57.6	108.5	188.5	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
43.2	120	277.63	کیلومتر	خطوط انتقال و آبرسانی
20.4	3260	16000	متر مکعب	مخازن وارد شده به مدار بهره برداری
11.5	2260	19650	متر مکعب	مخازن در دست ساخت
40.4	23	57	حلقه	حفر چاه
35.9	23	64	حلقه	تجهیز چاه
0	0	8	باب	ایستگاه پمپاژ
100	49680	49680	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
100	49680	49680	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

#### تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

درصد پیشرفت	عملکرد 1398	مصوب بودجه 1398	واحد سنجش	شرح
60.6	78.3	129.2	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه جمع آوری
11	0.85	7.75	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال
63	0.63	1	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
0	0	13	باب	ایستگاه پمپاژ
120.4	5211	4328	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
28.7	21840	76216	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری